

|                                                                                                                                                                                            |                        |                         |          |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|----------|------------------|
| 1                                                                                                                                                                                          |                        |                         |          |                  |
| <b>CONTROLELIJST ADN</b>                                                                                                                                                                   |                        |                         |          |                  |
| <p>Betreffende het in acht nemen van veiligheidsbepalingen en de uitvoering van de noodzakelijke maatregelen voor het laden of lossen</p>                                                  |                        |                         |          |                  |
| <p><b>- Gegevens van het schip</b></p> <p>.....<br/>(scheepsnaam)</p> <p>.....<br/>(scheepstype)</p> <p>.....<br/>(Uniek Europees Scheepsidentificatienummer )</p>                         |                        |                         |          |                  |
| <p><b>- Gegevens met betrekking tot het laden – of lossen</b></p> <p>.....<br/>(wal laad of losinstallatie)</p> <p>.....<br/>(datum)</p> <p>.....<br/>(plaats)</p> <p>.....<br/>(tijd)</p> |                        |                         |          |                  |
| <p><b>- Gegevens met betrekking tot de lading zoals vermeld in het vervoersdocument</b></p>                                                                                                |                        |                         |          |                  |
| Hoeveelheid in m <sup>3</sup>                                                                                                                                                              | Juiste vervoersnaam*** | UN-nummer of stofnummer | Gevaren* | Verpakkingsgroep |
| .....                                                                                                                                                                                      | .....                  | .....                   | .....    | .....            |
| .....                                                                                                                                                                                      | .....                  | .....                   | .....    | .....            |
| .....                                                                                                                                                                                      | .....                  | .....                   | .....    | .....            |
| <p><b>- Gegevens met betrekking tot de voorgaande lading **)</b></p>                                                                                                                       |                        |                         |          |                  |
|                                                                                                                                                                                            | Juiste vervoersnaam*** | UN-nummer of stofnummer | Gevaren* | Verpakkingsgroep |
|                                                                                                                                                                                            | .....                  | .....                   | .....    | .....            |
|                                                                                                                                                                                            | .....                  | .....                   | .....    | .....            |
|                                                                                                                                                                                            | .....                  | .....                   | .....    | .....            |

\*) De in tabel C, kolom (5) aangegeven gevaren, voor zover relevant (als vermeld in het vervoersdocument overeenkomstig 5.4.1.1.2 c)).

\*\*) Alleen in te vullen bij laden van het schip.

\*\*\*) De in hoofdstuk 3.2, tabel C, kolom (2) aangegeven juiste vervoersnaam, indien van toepassing aangevuld met de technische benaming tussen haakjes.

**Laad-/lossnelheid** (niet invullen indien het schip wordt beladen met gassen)

| Juiste vervoersnaam** | Tank<br>nummer | Overeengekomen laad-/lossnelheid |                               |                                |                               |                                |                               |
|-----------------------|----------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
|                       |                | aanvang                          |                               | midden                         |                               | eind                           |                               |
|                       |                | snellheid<br>m <sup>3</sup> /h   | hoeveelheid<br>m <sup>3</sup> | snellheid<br>m <sup>3</sup> /h | hoeveelheid<br>m <sup>3</sup> | snellheid<br>m <sup>3</sup> /h | hoeveelheid<br>m <sup>3</sup> |
| .....                 | .....          | .....                            | .....                         | .....                          | .....                         | .....                          | .....                         |
| .....                 | .....          | .....                            | .....                         | .....                          | .....                         | .....                          | .....                         |
| .....                 | .....          | .....                            | .....                         | .....                          | .....                         | .....                          | .....                         |

Wordt de laad-/losleiding vanuit de walinstallatie/uit het schip \*) na het laden of lossen leeg gedrukt resp. leeg gezogen?

gedrukt\*)

gezogen\*)

Indien gedrukt, op welke manier?

.....  
(b.v. lucht, inertgas, "pig)

..... kPa  
(maximaal toelaatbare druk in de ladingtanks)

..... liter  
(geschatte nastroom hoeveelheid)

\*) doorhalen indien niet van toepassing

**Vragen aan de schipper of de door hem gevolmachtigde persoon aan boord en aan de verantwoordelijke persoon van de laad en losinstallatie**

Met laden/lossen mag pas worden aangevangen nadat alle hierna volgende vragen van de Controlelijst met "X" zijn aangekruist, dat wil zeggen met JA zijn beantwoord en de lijst door beide personen is ondertekend.

Niet van toepassing zijnde vragen moeten worden doorgehaald.

Indien niet alle van toepassing zijnde vragen met JA kunnen worden beantwoord is laden/lossen slechts met toestemming van de bevoegde autoriteit toegestaan.

\*\* De in hoofdstuk 3.2, tabel C, kolom (2) aangegeven juiste vervoersnaam, indien van toepassing aangevuld met de technische benaming tussen haakjes.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Schip | Walinstallatie <sup>3</sup> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------|
| 1. Is het schip tot het vervoer van de te beladen stof toegelaten?                                                                                                                                                                                                               | O*)   | O*)                         |
| 2. (Gereserveerd)                                                                                                                                                                                                                                                                |       |                             |
| 3. Is het schip, de plaatselijke omstandigheden in aanmerking nemend, goed gemeerd?                                                                                                                                                                                              | O     | –                           |
| 4. Zijn geschikte middelen overeenkomstig 7.2.4.77 aanwezig om het schip, ook in noodgevallen, te verlaten?                                                                                                                                                                      | O     | O                           |
| 5. Is een doeltreffende verlichting van de laad- en losplaats en de vluchtwegen gewaarborgd?                                                                                                                                                                                     | O     | O                           |
| 6. Schip-wal verbinding                                                                                                                                                                                                                                                          |       |                             |
| 6.1 Zijn de laad- en losleidingen tussen schip en wal in goede conditie?                                                                                                                                                                                                         | –     | O                           |
| Zijn zij op de juiste wijze aangesloten?                                                                                                                                                                                                                                         | –     | O                           |
| 6.2 Zijn alle aansluitflenzen voorzien van de juiste pakkingen?                                                                                                                                                                                                                  | –     | O                           |
| 6.3 Zijn alle flensbouten aangebracht en aangedraaid?                                                                                                                                                                                                                            | O     | O                           |
| 6.4 Zijn de laadarmen in alle werkrichtingen vrij beweegbaar en hebben zij en de slangen voldoende speelruimte?                                                                                                                                                                  | –     | O                           |
| 7. Zijn alle niet gebruikte aansluitingen van de laad- en losleidingen en van de gasafvoerleiding deugdelijk afgeblind?                                                                                                                                                          | O     | O                           |
| 8.1 Zijn onder de gebruikte aansluitingen geschikte voorzieningen aangebracht om gelekte vloeistoffen op te vangen en zijn deze leeg?                                                                                                                                            | O     | O                           |
| 8.2 Is er een waterfilm als genoemd in 9.3.1.21.11 geactiveerd?                                                                                                                                                                                                                  | O     | O                           |
| 9. Zijn de wegneembare delen tussen ballast- en lensleidingen enerzijds en laad- en losleidingen anderzijds verwijderd?                                                                                                                                                          | O     | –                           |
| 10. Is voor de gehele duur van laden/lossen een voortdurend en doelmatig toezicht verzekerd?                                                                                                                                                                                     | O     | O                           |
| 11. Is de communicatie tussen schip en wal verzekerd?                                                                                                                                                                                                                            | O     | O                           |
| 12.1 Is de gasafvoerleiding van het schip tijdens de belading aan de gasterugvoerleiding, indien vereist resp. aanwezig, aangesloten?                                                                                                                                            | O     | O                           |
| 12.2 Is door de walinstallatie gewaarborgd, dat de druk aan het aansluitpunt van de gasterugvoerleiding en de gasafvoerleiding de openingsdruk van het overdruk-/snelafblaasventiel niet te boven gaat (druk aan het aansluitpunt __ kPa)?                                       | –     | O*)                         |
| 12.3 Is, indien volgens hoofdstuk 3.2, Tabel C, kolom (17) explosiebescherming is vereist, door de walinstallatie gewaarborgd dat in haar gasterugvoerleiding een vlamkerende inrichting aanwezig is, die het schip tegen een detonatie en vlamdoorslag vanuit de wal beschermd? | –     | O                           |

\* alleen in te vullen bij laden

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Schip                           | Walinstallatie <sup>4</sup>          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|
| 13. Zijn de maatregelen met betrekking tot "noodstop" en "alarm" bekend?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | O                               | O                                    |
| 14. Controle van de belangrijkste bedrijfsvoorschriften: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Zijn de voorgeschreven brandblusinrichtingen en apparaten bedrijfsklaar?</li> <li>- Zijn alle kleppen en afsluiters gecontroleerd op hun juiste stand open of gesloten?</li> <li>- Is er een algeheel rookverbod afgekondigd?</li> <li>- Zijn de verwarmingsapparaten met open vlam buiten werking?</li> <li>- Staan de radarinstallaties niet onder spanning?</li> <li>- Zijn alle rood gemerkte elektrische installaties uitgeschakeld?</li> <li>- Zijn alle ramen en deuren gesloten?</li> </ul> | O<br>O<br>O<br>O<br>O<br>O<br>O | O<br>O<br>O<br>–<br>–<br>–<br>–<br>– |
| 15.1 Is de uitgangsdruk van de lospomp aan boord op de toelaatbare werkdruk van de walinstallatie afgestemd (overeengekomen druk ____ kPa)?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | O                               | –                                    |
| 15.2 Is de uitgangsdruk van de ladingpomp aan de wal op de toelaatbare werkdruk van de installatie aan boord van het schip afgestemd (overeengekomen druk ____ kPa)?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | –                               | O                                    |
| 16. Is de vloeistofniveau-alarminrichting bedrijfsklaar?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | O                               | –                                    |
| 17. Zijn de volgende systemen aangesloten, bedrijfsgereed en beproefd? <ul style="list-style-type: none"> <li>- Overvulbeveiliging <input type="checkbox"/> bij het laden <input type="checkbox"/> bij het lossen</li> <li>- Inrichting voor het uitschakelen van de pomp aan boord vanaf de walinstallatie (alleen bij het lossen van het schip)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                          | O<br>O                          | O<br>O                               |
| 18. Slechts invullen bij het laden of lossen van stoffen voor het vervoer waarvan een gesloten ladingtank of een open ladingtank met vlamkerende inrichting is voorgeschreven.<br><br>Zijn de tankdeksels en controle- en monsternamenopeningen van de ladingtanks gesloten of beveiligd door middel van in goede staat verkerende vlamkerende inrichtingen die voldoen aan de voorschriften van hoofdstuk 3.2, tabel C, kolom (16)?                                                                                                                                                                  | O                               | –                                    |
| 19. Is bij het vervoer van sterk gekoelde vloeibaar gemaakte gassen de verblijftijd vastgesteld overeenkomstig 7.2.4.16.16, en is die verblijftijd aan boord bekend en gedocumenteerd?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | O**                             | O**                                  |
| 20. Is de laadtemperatuur binnen de bandbreedte van maximaal toegelaten temperatuur zoals beschreven in 7.2.3.28 ?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | O**                             | O**                                  |

Gecontroleerd, ingevuld en ondertekend

voor het schip:

voor de walinstallatie:

.....  
(naam in hoofdletters)

.....  
(naam in hoofdletters)

.....  
(ondertekening)

.....  
(ondertekening)

\*\* Uitsluitend invullen als het schip wordt geladen.

**Toelichting:****Vraag 3:**

Onder "goed gemeerd" wordt verstaan dat het schip op een dusdanige wijze aan de aanleg- cq. overslagsteiger is vastgemaakt dat het zonder invloed van derden in geen enkele richting kan bewegen waardoor de overslaginrichting overbelast kan raken. Daarbij moet met de plaatselijk aanwezige cq. te verwachten variaties van het peil en bijzonderheden rekening worden gehouden.

**Vraag 4:**

Het moet mogelijk zijn om op elk moment veilig het schip te verlaten. Indien er geen of slechts één beschermde vluchtweg vanaf de wal beschikbaar is om in geval van nood snel het schip te kunnen verlaten moet worden gezorgd voor een geschikt vluchtmiddel aan de scheepszijde, indien vereist in overeenstemming met 7.2.4.77.

**Vraag 6:**

Ten behoeve van de slangassemblages moet een geldige verklaring van onderzoek aan boord aanwezig zijn. Het materiaal van de laad- en losleidingen moet de te voorziene belastingen kunnen weerstaan en geschikt zijn voor de overslag van de betreffende stoffen. De laad- en losleidingen tussen schip en wal moeten zodanig zijn aangebracht dat zij door normale bewegingen van het schip tijdens het laad- en losproces of door veranderingen van het peil niet kunnen worden beschadigd. Verder moeten alle flensverbindingen zijn voorzien van de juiste pakking en van voldoende bouten, zodat de mogelijkheid van lekkage uitgesloten is.

**Vraag 10:**

Op het laden en lossen moet zowel aan boord als aan de wal op een zodanige wijze toezicht worden uitgeoefend dat gevaren, die kunnen optreden, in de buurt van de laad- en losleidingen tussen schip en wal direct opgemerkt kunnen worden. Indien het toezicht met aanvullende technische hulpmiddelen wordt uitgeoefend, moet tussen de walinstallatie en het schip overeenstemming zijn bereikt op welke wijze dit is gewaarborgd.

**Vraag 11:**

Voor een veilige laad- en losprocedure is een goede communicatie tussen schip en wal vereist. Ten behoeve hiervan mogen telefoon- en radioapparatuur slechts worden gebruikt indien zij van een Ex-beveiligd type zijn en zich in de buurt van de toezichthouder bevinden.

**Vraag 13:**

Voor de aanvang van de laad- en loswerkzaamheden moeten de vertegenwoordiger van de walinstallatie en de schipper of de door hem gemachtigde persoon het eens zijn over de te volgen procedure. Hierbij moet rekening worden gehouden met de bijzondere eigenschappen van de te laden of te lossen stoffen.

**Vraag 17:**

Om terugstromen vanaf de wal te voorkomen is het ook noodzakelijk om onder bepaalde omstandigheden tijdens het lossen de overvulbeveiliging op het schip te activeren. Dit is verplicht tijdens het laden en facultatief tijdens het lossen. Schrap dit onderdeel indien het niet noodzakelijk is tijdens het lossen.