

## 8.6.3

## Liste de contrôle ADN

1

## LISTE DE CONTRÔLE ADN

concernant l'observation des prescriptions de sécurité et la mise en oeuvre des mesures nécessaires pour le chargement ou le déchargement.

## - Informations relatives au bateau

.....  
(nom du bateau)

No.....  
(numéro officiel)

.....  
(type de bateau-citerne)

## - Informations relatives aux opérations de chargement ou de déchargement

.....  
(poste de chargement ou de déchargement)

.....  
(lieu)

.....  
(date)

.....  
(heure)

## - Informations relatives à la cargaison telles qu'indiquée dans le document de transport

| Quantité m <sup>3</sup> | Désignation officielle de transport*** | Numéro ONU ou numéro d'identification de la matière | Dangers* | Groupe d'emballage |
|-------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------|--------------------|
| .....                   | .....                                  | .....                                               | .....    | .....              |
| .....                   | .....                                  | .....                                               | .....    | .....              |
| .....                   | .....                                  | .....                                               | .....    | .....              |

## - Informations relatives à la cargaison précédente \*\*

| Désignation officielle de transport*** | Numéro ONU ou numéro d'identification de la matière | Dangers* | Groupe d'emballage |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------|--------------------|
| .....                                  | .....                                               | .....    | .....              |
| .....                                  | .....                                               | .....    | .....              |
| .....                                  | .....                                               | .....    | .....              |

\* Les dangers pertinents indiqués dans la colonne (5) de tableau C le cas échéant (tels que repris dans le document de transport conformément au 5.4.1.1.2 c)).

\*\* À remplir uniquement lors du chargement.

\*\*\* La désignation officielle de transport fixée à la colonne (2) du tableau C du chapitre 3.2 complétée, le cas échéant, avec le nom technique entre parenthèse.

**Débit de chargement/déchargement** (n'est pas à remplir avant le chargement et le déchargement de gaz)

| Désignation officielle de transport** | Citerne à cargaison No | débit de chargement/déchargement convenu |                         |                         |                         |                         |                         |
|---------------------------------------|------------------------|------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                                       |                        | début                                    |                         | milieu                  |                         | fin                     |                         |
|                                       |                        | débit m <sup>3</sup> /h                  | quantité m <sup>3</sup> | débit m <sup>3</sup> /h | quantité m <sup>3</sup> | débit m <sup>3</sup> /h | quantité m <sup>3</sup> |
| .....                                 | .....                  | .....                                    | .....                   | .....                   | .....                   | .....                   | .....                   |
| .....                                 | .....                  | .....                                    | .....                   | .....                   | .....                   | .....                   | .....                   |
| .....                                 | .....                  | .....                                    | .....                   | .....                   | .....                   | .....                   | .....                   |

La tuyauterie de chargement/déchargement sera-t-elle asséchée après le chargement/déchargement par l'installation à terre/par le bateau\* par aspiration (stripping) ou refoulement (purge) ?

**Refoulement\*****Aspiration\***

Si par refoulement, de quelle manière ?

.....

(par exemple air, gaz inerte, manchon)

..... kPa

(pression maximale admissible dans la citerne à cargaison)

..... litres

(quantité résiduelle estimée)

**Questions au conducteur ou à la personne qu'il a mandatée et à la personne responsable du poste de chargement et de déchargement**

Le chargement ou le déchargement ne peut commencer que lorsque toutes les questions de la liste de contrôle auront été marquées par "X", c'est-à-dire qu'elles auront reçu une réponse **positive** et que la liste aura été signée par les deux personnes.

Les questions sans objet doivent être rayées.

Lorsque les questions ne peuvent pas toutes recevoir une réponse positive le chargement ou le déchargement ne peut commencer qu'avec l'autorisation de l'autorité compétente.

\* *Rayer la mention inutile.*

\*\* *La désignation officielle de transport fixée à la colonne (2) du tableau C du chapitre 3.2 complétée, le cas échéant, avec le nom technique entre parenthèse.*

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | bateau | 3<br>poste de chargement<br>ou de déchargement |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------|
| 1. Le bateau est-il admis au transport de la cargaison ?                                                                                                                                                                                                                                                                | O *    | O *                                            |
| 2. (Réservé)                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |                                                |
| 3. Le bateau est-il bien amarré compte tenu des circonstances locales ?                                                                                                                                                                                                                                                 | O      | –                                              |
| 4. Y a-t-il des moyens appropriés conformément aux dispositions du paragraphe 7.2.4.77 permettant de quitter le bateau également en cas d'urgence ?                                                                                                                                                                     | O      | O                                              |
| 5. Un éclairage efficace du poste de chargement ou de déchargement et des chemins de repli est-il assuré ?                                                                                                                                                                                                              | O      | O                                              |
| 6. Liaison bateau-terre                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |                                                |
| 6.1 Les tuyauteries de chargement ou de déchargement entre le bateau et la terre sont-elles en bon état ?                                                                                                                                                                                                               | –      | O                                              |
| Sont-elles bien raccordées ?                                                                                                                                                                                                                                                                                            | –      | O                                              |
| 6.2 Toutes les brides de raccordement sont-elles munies de joints appropriés ?                                                                                                                                                                                                                                          | –      | O                                              |
| 6.3 Tous les boulons de raccordement sont-ils posés et serrés ?                                                                                                                                                                                                                                                         | O      | O                                              |
| 6.4 Les bras articulés sont-ils libres dans les axes de service et les tuyauteries flexibles ont-elles assez de jeu ?                                                                                                                                                                                                   | –      | O                                              |
| 7. Tous les raccordements non utilisés des tuyauteries de chargement ou de déchargement et de la conduite d'évacuation de gaz sont-ils correctement obturés par des flasques ?                                                                                                                                          | O      | O                                              |
| 8.1 Des moyens appropriés sont-ils disponibles pour recueillir des fuites sous les raccords utilisés et sont-ils vides ?                                                                                                                                                                                                | O      | O                                              |
| 8.2 Le film d'eau mentionné au paragraphe 9.3.1.21.11 est-il activé ?                                                                                                                                                                                                                                                   | O      | O                                              |
| 9. Les parties démontables entre tuyauteries de ballastage et d'épuisement d'une part et les tuyauteries de chargement et de déchargement d'autre part sont-elles enlevées ?                                                                                                                                            | O      | –                                              |
| 10. Une surveillance appropriée permanente est-elle assurée pour toute la durée de chargement ou du déchargement ?                                                                                                                                                                                                      | O      | O                                              |
| 11. La communication entre le bateau et la terre est-elle assurée ?                                                                                                                                                                                                                                                     | O      | O                                              |
| 12.1 Pour le chargement du bateau, la conduite d'évacuation de gaz est-elle reliée à la conduite de retour de gaz (si nécessaire ou s'il existe) ?                                                                                                                                                                      | O      | O                                              |
| 12.2 Est-il assuré par l'installation à terre que la pression au point de raccordement de la conduite d'évacuation de gaz et de la conduite de retour de gaz ne dépasse pas la pression d'ouverture de la soupape de surpression/soupape de dégagement à grande vitesse (pression au point de raccordement en __ kPa) ? | –      | O *                                            |
| 12.3 Lorsque la protection contre les explosions est prescrite à la colonne (17) du tableau C chapitre 3.2 de l'ADN, l'installation à terre assure-t-elle que sa conduite de retour de gaz est telle que le bateau est protégé contre les détonations et les passages de flammes provenant de terre?                    | –      | O                                              |
| 13. Les mesures concernant l'arrêt d'urgence et l'alarme sont-elles connues ?                                                                                                                                                                                                                                           | O      | O                                              |

\* À remplir uniquement avant le chargement.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | bateau                          | 4<br>poste de chargement<br>ou de déchargement |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|
| 14. Contrôle des prescriptions de service les plus importantes:<br>- les installations et appareils d'extinction d'incendie sont-ils prêts au fonctionnement ?<br>- toutes les vannes et toutes les soupapes sont-elles contrôlées en position correcte ?<br>- l'interdiction générale de fumer est-elle ordonnée?<br>- tous les appareils de chauffage à flamme sont-ils hors service ?<br>- les installations de radar sont-elles hors tension ?<br>- toutes les installations et tous les équipements électriques pourvus d'une marque rouge sont-elles coupées ?<br>- toutes les fenêtres et portes sont-elles fermées ? | O<br>O<br>O<br>O<br>O<br>O<br>O | O<br>O<br>O<br>-<br>-<br>-<br>-                |
| 15.1 La pression de début de la pompe de bord pour le déchargement est-elle réglée sur la pression de service admissible de l'installation à terre (pression convenue __ kPa)?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | O                               | -                                              |
| 15.2 La pression de début de la pompe à terre est-elle réglée sur la pression de service admissible de l'installation à bord (pression convenue __ kPa)?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -                               | O                                              |
| 16. L'avertisseur de niveau est-il prêt à fonctionner ?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | O                               | -                                              |
| 17. Le système suivant est-il branché, prêt à fonctionner et contrôlé ?<br>- déclenchement de la sécurité contre le surremplissage<br>□ en cas de chargement □ en cas de déchargement<br>- dispositif d'arrêt de la pompe de bord depuis l'installation à terre (uniquement en cas de déchargement du bateau)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | O<br>O                          | O<br>O                                         |
| 18. À remplir uniquement en cas de chargement ou de déchargement de matières pour le transport desquelles une citerne à cargaison fermée ou une citerne à cargaison ouverte avec coupe-flammes est prescrite:<br><br>Les écoutilles des citernes à cargaison, les orifices d'inspection et de prise d'échantillons des citernes à cargaison sont-ils fermés ou protégés par des coupe-flammes qui satisfont aux exigences figurant dans la colonne (16) du tableau C du chapitre 3.2?                                                                                                                                        | O                               | -                                              |
| 19. En cas de transport de gaz liquéfiés réfrigérés, le temps de retenue a-t-il été déterminé, et est-il connu et documenté à bord?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | O**                             | O**                                            |
| 20. La température de chargement se situe-t-elle dans la limite de la température maximale admissible prescrite au paragraphe 7.2.3.28 ?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | O**                             | O**                                            |
| <p>Contrôlé, rempli et signé</p> <p>pour le bateau: _____ pour l'installation de chargement ou de déchargement: _____</p> <p>(nom en majuscules) (nom en majuscules)</p> <p>(signature) (signature)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 |                                                |

\*\* À remplir uniquement lors du chargement.

**Explications:**

**Question 3:**

Par "bien amarré" on entend que le bateau est fixé au débarcadère ou au poste de transbordement de telle manière que sans intervention de tiers il ne puisse bouger dans aucun sens pouvant entraver le dispositif de transbordement. Il faut tenir compte des fluctuations locales données et prévisibles du niveau d'eau et particularités.

**Question 4:**

Il doit être possible à tout moment de quitter le bateau en toute sécurité. Si du côté terre il n'y a pas de chemins de repli protégés ou seulement un chemin pour quitter rapidement le bateau en cas d'urgence, il doit y avoir côté bateau un moyen de fuite supplémentaire (si nécessaire conformément aux dispositions du paragraphe 7.2.4.77).

**Question 6:**

Une attestation de contrôle valable doit être à bord pour les tuyauteries flexibles de chargement et de déchargement. Le matériau des tuyauteries de chargement et de déchargement doit résister aux contraintes prévues et être approprié au transbordement de la matière en cause. Les tuyauteries de chargement et de déchargement entre le bateau et la terre doivent être placées de manière à ne pas être endommagées par les mouvements ordinaires du bateau au cours du chargement et du déchargement, ni par des fluctuations du niveau d'eau. En outre, tous les raccordements de brides doivent être munis de joints correspondants et de moyens de fixation suffisants pour que des fuites soient exclues.

**Question 10:**

Le chargement ou déchargement doit être surveillé à bord et à terre de manière que des dangers susceptibles de se produire dans la zone des tuyauteries de chargement et de déchargement entre le bateau et la terre puissent être immédiatement reconnus. Lorsque la surveillance est effectuée grâce à des moyens techniques auxiliaires, il doit être convenu entre l'installation à terre et le bateau de quelle manière la surveillance est assurée.

**Question 11:**

Une bonne communication entre le bateau et la terre est nécessaire au déroulement sûr des opérations de chargement/déchargement. À cet effet les appareils téléphoniques et radiophoniques ne peuvent être utilisés que s'ils sont d'un type protégé contre les explosions et installés à portée de la personne chargée de la surveillance.

**Question 13:**

Avant le début des opérations de chargement/déchargement les représentants de l'installation à terre et le conducteur ou la personne qu'il a mandatée doivent s'entendre sur les procédures à suivre. Il faut tenir compte des propriétés particulières des matières à charger ou à décharger.

**Question 17:**

Afin d'éviter un reflux depuis la terre, l'activation du dispositif de sécurité contre le surremplissage à bord du bateau est aussi nécessaire dans certains cas lors du déchargement. Ceci est obligatoire durant le chargement et optionnel durant le déchargement. Biffer la question si ceci n'est pas nécessaire durant le déchargement.